



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA OBRA: REFORMA OBJETO: REFORMA DO PISO DE MADEIRA DO QUARTEL DO COMANDO GERAL - 1º PAVIMENTO LOCAL: QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPB. PRAZO: 2 MESES		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$		MESES	
			1	2
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3.331,74	%	45%	55%
		meses		
		R\$	1.499,28	1.832,46
2 - RETIRADAS/DEMOLIÇÕES	7.898,89	%	45%	55%
		meses		
		R\$	3.554,50	4.344,39
3 - ADMINISTRACAO LOCAL	11.522,38	%	55%	45%
		meses		
		R\$	6.337,31	5.185,07
4 - PISO	37.142,77	%	50%	50%
		meses		
		R\$	18.571,39	18.571,39
5 - DIVISÓRIAS	21.413,96	%	45%	55%
		meses		
		R\$	9.636,28	11.777,68
6 - ESQUADRIAS	2.973,80	%		100%
		meses		
		R\$		2.973,80
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.881,70	%	45%	55%
		meses		
		R\$	1.296,77	1.584,94
8 - PINTURA	31.376,86	%		100%
		meses		
		R\$		31.376,86
9-DIVERSOS	18.159,39	%	50%	50%
		meses		
		R\$	9.079,69	9.079,69
% MENSAL		%	36,56	63,44
% ACUMULADO		%	36,56	100,00
DESEMBOLSO MENSAL		R\$	49.975,22	86.726,26
DESEMB. ACUMULADO	136.701,48	R\$	49.975,22	136.701,48

Quartel em João Pessoa-PB, _____ de agosto de 2018.

Resp. Orçamento: Heronildo da Silva Apolinário - 1º SGT QPS/PMPB
Arquiteto e Urbanista - CAU A99032-9

Heronildo da Silva Apolinário
Arquiteto e Urbanista
CAU A99032-9

Resp. Levantamento: Heronildo da Silva Apolinário - 1º SGT QPS/PMPB
Arquiteto e Urbanista - CAU A99032-9

Wisley da Silva Bastos - CB QPC/PMPB
Acadêmico em Engº Elétrica